



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)							Pie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py						Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	01	03	01	01	01		250101	20	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN CALLE SUR 10 TRAMO: AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	LP	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	21	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE SUR 15 TRAMO: DE AVENIDA ALFREDO DEL MA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	11,432	LP	10,899,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899,239.84
02	01	03	01	01	01		250101	22	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDAR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	174,970	LP	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	34	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, PB 3, 5, 1, 6 Y 16 UBICADAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	110,100	LP	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	35	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE LATERAL AUTOPIA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	19,816	LP	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	36	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN CALLE PONIENTE 2, DE AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27,408	LP	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	37	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADA EN LA CALLE NORTE 15 DE ORIENTE 8 A AVENIDA EMILIAN	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	19,816	IR	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
02	01	03	01	01	01		250101	38	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADA EN LA CALLE ORIENTE 18 ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFOR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	28,136	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	01	03	01	02	01		250101	19	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN CALLE SUR 20 TRAMO: PONIENTE 1C A PONIENTE 10, CO	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	23,320	IR	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
02	01	03	01	02	01		250101	28	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO 15 A RED EXISTENTE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPANA I	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	24	DESARROLLO AL CANAL GENERAL, UBICADO SOBRE AVENIDA ACAPOL DE AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA A AVENIDA A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	53,250	LP	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	29	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA REAL DE SAN MARCELINO ESQUINA REAL SAN SEBAST	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	24,464	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	30	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO, UBICADO EN CALLE HACIENDA CERRO DE LA ESCONDIDA, COLONIA REAL D	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	24,464	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	31	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO, UBICADO EN CALLE JAVIER TELLEZ ESQUINA CARRETERA CHALCO TLAHUAC	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	4,744	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	32	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS ESQUINA CANAL DE LA COMPAÑI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	4,744	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	01	03	01	02	02		250101	33	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN CALLE ORIENTE 17 ESQUINA CANAL DE LA COMPAÑIA, COLONI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	11,296	IR	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	02	01		250101	08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE SUR 13 TRAMO: AVENIDA PASCUAL ORTIZ RUBI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	628	LP	6,822,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,630.50
02	02	01	01	02	01		250101	09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE NORTE 8 TRAMO: AVENIDA DIVISION DEL NORT	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	926	LP	14,735,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735,951.70
02	02	01	01	02	01		250101	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE NORTE 15 TRAMO: AVENIDA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,181	LP	20,053,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,053,464.00
02	02	01	01	02	01		250101	11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE ORIENTE 41A TRAMO: AVENIDA ISIDRO FABELA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	629	LP	12,754,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,754,593.93
02	02	01	01	02	01		250101	12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE SUR 1A TRAMO: AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	643	LP	9,925,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925,410.84
02	02	01	01	02	01		250101	13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE QUECHUAS TRAMO: AVENIDA TEZOZOMOC A CALL	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	769	LP	7,304,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304,203.03



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	04	160101	01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS (XICO PARK GUADALUPANA), UBICADO EN CA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	5,762	LP	9,925,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925,410.84
02	02	01	01	04	01	250101	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0587	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	645	IR	3,183,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,968.72
02	02	01	01	04	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0589	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,264	IR	2,652,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,675.34
02	02	01	01	04	01	250101	03	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVANGELINA OZUNA PÉREZ, UBICADA EN	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	124	IR	2,436,750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,750.77
02	02	01	01	04	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TRIUNFO POPULAR, UBICADA EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	285	IR	2,032,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,882.73
02	02	01	01	04	01	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, UBICADA EN CALLE CHIRIHUANO	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	165	IR	1,985,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,122.70
02	02	01	01	04	02	150101	39	REPARACION EMERGENTE DE ZOCAYONES	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	84,761	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	06	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0522 QUETZALCOATL, UBICADA EN AVENIDA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	905	IR	890,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,071.19
02	02	01	01	04	02	250101	07	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS R	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	310	IR	671,705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,705.94
02	02	03	01	02	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, DENOMINADO NO. 15 UBICADO EN CALLE SUR 2 ENTRE CALLE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	LP	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN POZO DENOMINADO 7A UBICADO EN CALLE NORTE 14 TRAMO: ORIENTE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	IR	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NORTE 5 TRAMO: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA M	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	30,112	IR	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN POZO DENOMINADO 3-A UBICADO EN TRAMO 1: ORIENTE 7 ENTRE SUR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	12,976	IR	2,250,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,760.15
02	02	03	01	02	01	250101	25	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 3A, UBICADO EN LA COLONIA JARDÍN, MUNICIPI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	12,976	LP	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	26	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 7A, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, VALL	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	LP	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO NO. 10, UBICADO EN LA COLONIA XICO LA LAGU	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	LP	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	02	03	01	02	05	250101	17	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 6A UBICADO EN AV. RICARDO FLORES MAGÓN Y	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	23,168	IR	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
03	03	05	02	01	01	250101	23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MUNIC	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	120	LP	4,026,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026,519.02
Total													211,751,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,751,361.24



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)						Fle Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								

